



LAPORAN PENILAIAN OUTCOME

PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI, SABAH



SKOP PEMBENTANGAN

01	TUJUAN
02	LATAR BELAKANG PROJEK
03	TERMA RUJUKAN
04	STRATEGIC FRAMEWORK
05	RESULT FRAMEWORK
06	ANALISIS KAJIAN (OUTPUT)
07	ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)
08	ISU, SYOR DAN WAY FORWARD
09	RUMUSAN DAN PENUTUP



TUJUAN



**MEMBENTANGKAN HASIL KAJIAN
PENILAIAN OUTCOME
PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR)
TAMAN HARMONI, SABAH UNTUK
MENILAI KEBERKESANAN PROJEK
PPR BAGI KELULUSAN MESYUARAT
JAWATANKUASA PENILAIAN OUTCOME
(JKPO),ICU,JPM**



LATAR BELAKANG PROJEK

PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI, SABAH

**TAHUN
PEMBELIAN**

2015

KEMUDAHAN

1. Rumah Pangsa 5 tingkat (1,000 unit) berkeluasan 723 kaki persegi seunit
2. Dewan Serbaguna
3. Tadika
4. Surau
5. Pejabat Pengurusan
6. Kawasan Sempadan Berpagar
7. Pondok Pengawal
8. Perhentian Bas
9. Rumah Sampah

**LOKASI KAMPUNG
TERLIBAT**



LOKASI PPR





LATAR BELAKANG PROJEK

OBJEKTIF PROJEK

01

Penempatan semula penduduk setingan (perkampungan air) di Sandakan melibatkan 4 perkampungan air iaitu Kampung Mangkalinau, Kampung Cahaya Baharu, Kampung Muhibah dan Kampung Good View dan Forest

02

Projek pertama dilaksanakan dengan kaedah pembelian.



KRONOLOGI PENEMPATAN SEMULA PERKAMPUNGAN AIR

Mac 2013

➤ Pencerobohan Lahad Datu

15-17 Feb 2014

➤ Bancian Perkampungan Air

10 Okt 2014

➤ Pembentangan Bajet 2015: Menempatkan semula perkampungan air di Semporna dan Sandakan secara berperingkat

4 Nov 2015

➤ Pembelian PPR Taman Harmoni

Jul 2016

➤ Operasi Meroboh penempatan setingan peringkat pertama

1 Sept 2016

➤ Pengisian peringkat pertama



LATAR BELAKANG PROJEK

TRAGEDI PENCEROBOHAN



BANCIAN



OPERASI MEROBOH : KAWASAN SETINGGAN

- ♦ KAMPUNG MUHIBBAH
- ♦ KAMPUNG CAHAYA BARU
- ♦ KAMPUNG MANGKALINAU





LATAR BELAKANG PROJEK

PERKAMPUNGAN AIR



Rumah uzur dan tidak selesa, persekitaran yang kotor



PPR TAMAN HARMONI



Tangki Air (Bekalan air bersih)



Taman Permainan



Terancang dan teratur



Dewan



Kemudahan Surau



Pengurusan sampah yang teratur



OBJEKTIF KAJIAN

Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan



PENYATAAN MASALAH

01

Penempatan komuniti perkampungan air yang tidak teratur dan kurang kondusif memberi kesan negatif terhadap kesejahteraan hidup mereka

02

Perkampungan atas air yang berkembang subur tidak terkawal telah menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyeludupan dadah, jenayah, pendatang asing tanpa izin dan sebagainya yang boleh mengancam keselamatan Negara

03

Peristiwa pencerobohan tentera sulu pada tahun 2013 yang menyebabkan sehingga kini perintah berkurung masih diteruskan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah (Esszone)

04

Sehingga Jun 2018, terdapat seramai **28,885** keluarga setinggan di Sandakan



METODOLOGI KAJIAN

DATA PRIMER:

Pengumpulan data melalui:

- Borang soal selidik
- Temubual bersemuka bersama penghuni PPR
- Temubual:



- Pemerhatian: Lokasi Kajian

01

DATA SEKUNDER:

Pengumpulan data melalui:

- Bahagian Perancangan Perumahan, JPN
 - a) Maklumat asas PPR
 - b) Maklumat peruntukan PPR
- Majlis Perbandaran Sandakan / ESSCOM
 - a) Maklumat Perkampungan air di Sabah dan Sandakan
 - b) Data Penghuni PPR
 - c) Rekod Penyelenggaraan
- Keratan Akhbar
- Laporan Bancian ESSCOM

02

TEMPOH KAJIAN

Mei - November 2018


MEI 2018



NOV 2018



PASUKAN KAJIAN





TERMA RUJUKAN

CARTA PERBATUAN KAJIAN

BIL	AKTIVITI	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
1	Penubuhan Jawatankuasa								
2	Penyediaan Terma Rujukan (TOR) dan Borang Soal Selidik								
3	Mesyuarat kick off bersama Agensi terlibat								
4	Penyediaan Instrumen Kajian dan Pengumpulan Maklumat								
5	Aktiviti Pengumpulan Data								
6	Kemasukan data (<i>data entry</i>) dan data <i>cleaning</i>								
7	Analisis data dan Penyediaan Draf Laporan								
8	Sesi Semakan dengan BPPP, KPKT								
9	Penyediaan Laporan Akhir								
10	Pembentangan Laporan Akhir								



KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT & ANALISIS DATA



ASPEK PENILAIAN

- Keselamatan
- Kesihatan
- Persekitaran
- Pengurusan

KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT	TEKNIK ANALISIS	OUTPUT
<u>Data Primer</u> 1. Borang soal selidik responden 2. Temubual bersama Agensi <u>Data Sekunder</u> 1. Laporan Bancian Perkampungan Air Sandakan, 2014	Teknik kualitatif dan kuantitatif	- Perbandingan peratusan kes jenayah sebelum dan selepas menetap di PPR - Perbandingan kes kesihatan penduduk perkampungan air yang dilaporkan sebelum dan selepas menetap di PPR - Perbandingan persekitaran sebelum dan selepas menetap di PPR - Bilangan pengisian oleh golongan sasaran (penduduk perkampungan Air)



KAEDAH PENGUMPULAN MAKLUMAT & ANALISIS DATA

TEMU BUAL BERSEMUKA BERSAMA PENDUDUK



TEMU BUAL BERSAMA AGENSI

1. ESSCOMM



2. PDRM DAN PEJABAT KESIHATAN DAERAH



3. MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN





STRATEGIC FRAMEWORK

OBJEKTIF PROGRAM

Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan

AKTIVITI

A1:
Pembelian 1,000 unit PPR secara en-bloc

OUTPUT

OP1:
PPR mengandungi 1,000 unit rumah, Dewan Serbaguna, Tadika, Surau, Pejabat Pengurusan, Kawasan Sempadan Berpagar, Pondok Pengawal, Perhentian Bas dan Rumah Sampah

OUTCOME

- OC1:**
- Pengisian oleh golongan sasaran-penduduk perkampungan air
 - Pengurusan aduan di PPR Taman Harmoni
- OC2-OC4:**
- Peningkatan taraf dan kualiti hidup
- OC5:**
- Peningkatan tahap kepuasan penghuni

IMPAK

IM1:
Peningkatan kesejahteraan rakyat

VISI/ MISI/ DASAR

- Dasar Perumahan Negara
- Pelan Strategik KPKT

INPUT

1. Peruntukan
2. Sumber Manusia

FAKTOR MENYOKONG OUTPUT & OUTCOME

1. Kerjasama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah
2. Kerjasama Majlis Perbandaran Sandakan
3. Kerjasama Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)
4. Peruntukan penyelenggaraan oleh Kerajaan Negeri



RESULT FRAMEWORK


KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTPUT	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OP1</u> PPR mengandungi: 1.1,000 unit rumah 2. Dewan 3.Tadika 4.Surau 5.Pejabat Pengurusan 6.Kawasan Sempadan Berpagar 7.Petak letak kenderaan 8.Pondok Pengawal 9.Rumah Sampah	<u>OP1</u> PPR mengandungi: 1.1,000 unit rumah 2.Dewan 3.Tadika 4.Surau 5.Pejabat Pengurusan 6.Kawasan Sempadan Berpagar 7.Petak letak kenderaan 8.Pondok Pengawal 9.Rumah Sampah



ANALISIS KAJIAN (OUTPUT)

OP1

PPR dilengkapi kemudahan asas



UNIT RUMAH



TADIKA



RUMAH SAMPAH



DEWAN



SURAU



MENARA TANGKI AIR



TAMAN PERMAINAN



TEMPAT LETAK KENDERAAN



RESULT FRAMEWORK

KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTCOME	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC1:PENGURUSAN</u> <u>Pengisian PPR</u> 1. 100% penghuni PPR adalah daripada golongan sasaran iaitu penduduk perkampungan air <u>Pengurusan Aduan</u> 1. 80% daripada aduan yang diterima daripada penghuni berjaya diselesaikan	<u>OC1:PENGURUSAN</u> <u>Pengisian PPR</u> 1. 100% pengisian adalah daripada golongan sasaran (penduduk perkampungan air) 2. Sebanyak 874 (87.4%) daripada 1,000 unit telah diisi (Sehingga Oktober 2018) * Jangkaan 100% pengisian pada Disember 2018 <u>Pengurusan Aduan</u> 1. 100% daripada aduan yang diterima daripada penghuni berjaya diselesaikan



ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)


OC1

Pengisian oleh golongan sasaran-penduduk perkampungan air

PENGISIAN PPR TAMAN HARMONI SEHINGGA OKTOBER 2018



874 unit (87.4%) daripada 1,000 unit PPR telah diisi



KAMPUNG	KIR WARGANEGARA*	PENGISIAN PPR TAMAN HARMONI
MUHIBAH	609	392
CAHAYA BARU	384	253
MANGKALINAU	554	229
GOOD VIEW & FOREST**	542	0

* Dapatan bancian penempatan semula perkampungan air, 2014

** Pengisian bagi penduduk daripada Kampung Good View & Forest akan dilaksanakan pada akhir tahun 2018



ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC1

Pengisian oleh golongan sasaran-penduduk perkampungan air



**MAJLIS PERBANDARAN SANDAKAN
(MPS)**



**AGENCI
BERTANGGUNJAWAB**



**EASTERN SABAH SECURITY COMMAND
(ESSCOM)**

PENGISIAN PENDUDUK SECARA BERPERINGKAT

2014

- Bancian Perkampungan Air melibatkan 4 perkampungan Air
- Senarai nama penduduk berdasarkan Laporan Bancian Perkampungan Air 2014

**2016
- 2018**

- Mesyuarat Jawatankuasa Penempatan Semula Perkampungan Air yang dianggotai oleh MPS, ESSCOM dan PDRM (secara berkala)
- Pemilihan penghuni yang layak

**2016
-2018**

- Majlis Perbandaran Sandakan akan mengeluarkan surat tawaran penghunian PPR bagi penduduk yang layak

PERANAN DALAM PENGISIAN & PENGURUSAN PPR TAMAN HARMONI



- Pengerusi Jawatankuasa penempatan penghuni PPR Taman Harmoni
- Melaksanakan pemilihan penduduk mengikut kriteria yang ditetapkan
- Bertanggungjawab dalam pengurusan aduan dan keselamatan penduduk PPR Taman Harmoni

- Pengerusi bersama Jawatankuasa penempatan penghuni PPR Taman Harmoni
- Membantu MPS dalam memastikan pemilihan penduduk mengikut kriteria yang ditetapkan
- Membantu MPS dalam pengurusan dan keselamatan penduduk PPR Taman Harmoni




ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)


OC1

Pengurusan Aduan PPR Taman Harmoni

BILANGAN ADUAN DITERIMA DAN DISELESAIKAN PADA TAHUN 2017



BILANGAN ADUAN DITERIMA DAN DISELESAIKAN PADA TAHUN 2018



Sumber: Majlis Perbandaran Sandakan



RESULT FRAMEWORK

KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTCOME	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC2</u> Peningkatan taraf dan kualiti hidup Keselamatan: pengurangan peratusan jenayah kekerasan dan harta benda sebanyak 80% <u>OC3</u> Peningkatan taraf dan kualiti hidup Kesihatan: pengurangan peratusan kes denggi, taun dan e.coli sebanyak 80%	<u>OC2</u> Keselamatan: Pengurangan peratusan jenayah sebanyak: - Jenayah kekerasan : 100% - Jenayah harta benda: 96.3% <u>OC3</u> Kesihatan: Pengurangan peratusan kes denggi, taun dan e.coli sebanyak 97.6%



ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC2 & OC3

Peningkatan taraf dan kualiti hidup

KESELAMATAN

OC 2 : PENGURANGAN PERATUSAN JENAYAH

JENAYAH KEKERASAN

100%



LOKASI	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
PERKAMPUNGAN AIR	3	2	3	3	3
PPR TAMAN HARMONI			0	0	0

JENAYAH HARTA BENDA

96.3%



LOKASI	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
PERKAMPUNGAN AIR	93	83	107	107	110
PPR TAMAN HARMONI			5	4	3

Sumber: Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan


KESIHATAN

OC 3 : PENGURANGAN PERATUSAN KES DENGGI, TAUN DAN E.COLI

97.6%



PERBANDINGAN BILANGAN KES DENGGI,TAUN DAN E.COLI DI PERKAMPUNGAN AIR DAN TAMAN HARMONI



Sumber: Pejabat Kesihatan Daerah Sandakan



RESULT FRAMEWORK

KEMENTERIAN/AGENCI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA							
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI							
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH							
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP							
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN							
	OUTCOME							
	SASARAN	SEBENAR						
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC4</u> Peningkatan taraf dan kualiti hidup Persekitaran Kutipan sampah dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali seminggu (tiada kutipan sampah dilaksanakan sebelum ini)	<u>OC4</u> Peningkatan sebanyak 100% dalam kekerapan kutipan sampah dalam seminggu oleh pihak berwajib <table><tr><td>LOKASI</td><td>KEKERAPAN KUTIPAN SAMPAH DALAM SEMINGGU</td></tr><tr><td>Perkampungan Air</td><td>Tiada</td></tr><tr><td>PPR Taman Harmoni</td><td>Tiga kali</td></tr></table>	LOKASI	KEKERAPAN KUTIPAN SAMPAH DALAM SEMINGGU	Perkampungan Air	Tiada	PPR Taman Harmoni	Tiga kali
LOKASI	KEKERAPAN KUTIPAN SAMPAH DALAM SEMINGGU							
Perkampungan Air	Tiada							
PPR Taman Harmoni	Tiga kali							




ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC4

Peningkatan taraf dan kualiti hidup


PENGURUSAN SAMPAH LEBIH TERATUR DAN SISTEMATIK

LOKASI	KEKERAPAN KUTIPAN SAMPAH DALAM SEMINGGU
Perkampungan Air	Tiada
PPR Taman Harmoni	Tiga kali







DEMOGRAFI RESPONDEN




KETUA ISI RUMAH




TARAF PERKAHWINAN



KEWARGANEGARAAN




UMUR






DEMOGRAFI RESPONDEN

BILANGAN
ISI RUMAH



PENDAPATAN
ISI RUMAH



RUMUSAN RESPONDEN

14

KELUARGA SAIZ ISI RUMAH 6 KE
ATAS BERPENDAPATAN < RM710



PURATA PENDAPATAN B40 : **RM2,848**

PURATA SAIZ ISI RUMAH **4.1** ORANG



KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTCOME	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC5</u> Peningkatan tahap kepuasan penghuni *berdasarkan soal selidik responden	<u>OC5</u> <u>KESELAMATAN</u> 1. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap keselamatan (ancaman pengganas) selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 44.0% kepada 56.0%(peningkatan 12.0%)</u> 2. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap keselamatan (pendatang asing tanpa izin) selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 35.6% kepada 64.4% (peningkatan 28.8%)</u> 3. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap keselamatan jenayah kekerasan dan harta benda selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 43.2% kepada 56.8% (peningkatan 13.6%)</u> 4. Dapatan ujian t-test: Nilai t bagi perbandingan tahap kepuasan selepas dan sebelum ialah t=7.137 dengan tahap signifikan p=0.000




ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC5

Peningkatan tahap kepuasan penghuni: Keselamatan

ANCAMAN PENGGANAS




SEBELUM

SELEPAS

MEMUASKAN SANGAT MEMUASKAN

JENAYAH KEKERASAN DAN HARTA BENDA




SEBELUM

SELEPAS

MEMUASKAN SANGAT MEMUASKAN

PENDATANG ASING TANPA IZIN



SEBELUM

SELEPAS

Peningkatan nilai
min : 0.4317

DAPATAN UJIAN t-test ASPEK KESELAMATAN

NILAI MIN SEBELUM	2.6257
NILAI MIN SELEPAS	3.0574
PERBEZAAN	0.4317
NILAI t	7.137
TAHAP SIGNIFIKAN	0.0000



KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTCOME	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC5</u> Peningkatan tahap kepuasan penghuni *berdasarkan soal selidik responden	<u>OC5</u> <u>KESIHATAN</u> 1. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap kesihatan (pengawalan terhadap penyakit) selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 40.2% kepada 59.8% (peningkatan 19.5%)</u> 2. Dapatan ujian t-test: Nilai t bagi perbandingan tahap kepuasan selepas dan sebelum ialah t=7.690 dengan tahap signifikan p=0.000




ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC5

Peningkatan tahap kepuasan penghuni: Kesihatan

PENGAWALAN TERHADAP PENYAKIT



MEMUASKAN SANGAT MEMUASKAN



Peningkatan nilai
min : 0.6875

DAPATAN UJIAN t-test ASPEK KESIHATAN

NILAI MIN SEBELUM	2.3724
NILAI MIN SELEPAS	3.0599
PERBEZAAN	0.6875
NILAI t	7.690
TAHAP SIGNIFIKAN	0.000



RESULT FRAMEWORK

KEMENTERIAN/AGENSI	KPKT/JABATAN PERUMAHAN NEGARA	
KEY RESULT AREA	PROGRAM PERUMAHAN KOS RENDAH TERANCANG DAN BERKUALITI	
PROGRAM/PROJEK	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT (PPR) TAMAN HARMONI,SABAH	
KPI	1. 100% PENEMPATAN GOLONGAN SASARAN 2. PENINGKATAN TARAF DAN KUALITI HIDUP	
OBJEKTIF	INDIKATOR PENCAPAIAN	
	OUTCOME	
	SASARAN	SEBENAR
Menilai keberkesanan penempatan semula PPR Taman Harmoni Sabah dari aspek keselamatan, kesihatan, persekitaran dan pengurusan	<u>OC5</u> Peningkatan tahap kepuasan penghuni	<u>OC5</u> <u>PERSEKITARAN</u> 1. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap kebersihan persekitaran (pembuangan sampah) selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 34.6% kepada 65.4% (peningkatan 30.8%)</u> 2. Peratusan responden memberi maklum balas memuaskan dan sangat memuaskan terhadap tahap kebersihan persekitaran (pencemaran air)) selepas menghuni PPR <u>meningkat daripada 32.3% kepada 67.7% (peningkatan 35.4%)</u> 3. Dapatan ujian t-test: Nilai t bagi perbandingan tahap kepuasan selepas dan sebelum ialah t=7.690 dengan tahap signifikan p=0.000
	*berdasarkan soal selidik responden	




ANALISIS KAJIAN (OUTCOME)

OC5

Peningkatan tahap kepuasan penghuni: Persekitaran

PEMBUANGAN SAMPAH




SEBELUM

SELEPAS

MEMUASKAN

SANGAT MEMUASKAN

PENCEMARAN AIR



SEBELUM

SELEPAS



Peningkatan nilai
min : 0.7071



DAPATAN UJIAN t-test ASPEK PERSEKITARAN

NILAI MIN SEBELUM	2.3281
NILAI MIN SELEPAS	3.0352
PERBEZAAN	0.7071
NILAI t	7.690
TAHAP SIGNIFIKAN	0.000



ISU,SYOR DAN WAY FORWARD

PENGURUSAN

- Kaedah pembayaran sewa
- Aduan kerosakan oleh penghuni

01

KEMUDAHAN

- Gerai jualan tidak sah

02

ISU DAN MASALAH

KESEDARAN PENGHUNI

- Pembuangan sampah

04



KESELAMATAN

- Anjing liar berkeliaran mengganggu keselamatan penghuni

03



ANJIING LIAR BERKELIARAN



GERAI-GERAI JUALAN



PEMBUANGAN SAMPAH



SYOR

PENGURUSAN & KEMUDAHAN

01

- Mewujudkan kaunter kutipan sewa secara berkala bagi pembayaran sewa oleh penghuni
- Mewujudkan pusat komuniti bagi penduduk menambahkan pendapatan: industri kecil dan sederhana: kemahiran
- Menyediakan lot kedai bagi penghuni berniaga bagi menambah pendapatan

KESELAMATAN

02

- Kawalan anjing liar bersama Jabatan berkaitan

KESEDARAN PENGHUNI

03

- Melaksanakan kempen kesedaran penghuni
- Melaksanakan aktiviti gotong royong bersama penghuni
- Mengadakan pertandingan blok/aras paling bersih

WAY FORWARD

- Cadangan mengadakan kolaborasi dengan Jabatan/Agensi/Kerajaan Negeri yang berkaitan untuk mewujudkan program berorientasikan komuniti (*community based programme*)

Antaranya program adalah seperti anyaman bakul, tikar dll



RUMUSAN & PENUTUP

01

- PPR Taman Harmoni telah berjaya mencapai objektif untuk menyediakan penempatan semula penduduk setingan perkampungan air dalam meningkatkan taraf dan kualiti hidup dari segi tahap pengurusan, keselamatan, persekitaran serta kesihatan yang lebih kondusif.

SUCCESS

OUTPUT

- ✓ PPR mengandungi:
 - 1,000 unit rumah
 - Dewan
 - Tadika
 - Surau
 - Pejabat Pengurusan
 - Kawasan Sempadan Berpagar
 - Petak letak kenderaan
 - Pondok Pengawal
 - Rumah Sampah

OUTCOME

- ✓ **100%** penghuni PPR adalah daripada golongan sasaran iaitu penduduk perkampungan air
- ✓ **100%** daripada aduan yang diterima daripada penghuni berjaya diselesaikan
- ✓ Pengurangan peratusan jenayah kekerasan : **100%**
- ✓ Pengurangan peratusan Jenayah harta benda: **96.3%**
- ✓ Pengurangan peratusan kes denggi, taun dan e.coli sebanyak **97.6%**
- ✓ Peningkatan sebanyak **100%** dalam kekerapan kutipan sampah dalam seminggu oleh pihak berwajib
- ✓ Peningkatan kepuasan penghuni yang signifikan bagi aspek Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran

IMPAK

Peningkatan kesejahteraan hidup kumpulan sasar dengan penyediaan penempatan terancang



SEKIAN, TERIMA KASIH